



#### Démantèlement de Chertal

## Comité d'accompagnement

12 septembre 2022- Château d'Oupeye













19H00 Introduction et approbation du PV du Comité du 10 mars 2022

19H10 Présentations SDC

État d'avancement des travaux

Planning et perspectives

Retour sur les interactions des riverains via la plateforme

20H00 Echanges riverains

21H30 Fin



# Présentations SDC

Comité d'accompagnement 26 janvier 2022





# 1. État d'avancement des travaux

## Rappel

• Phasage du démantèlement



 Orientation des co-produits et déchets



## Vidéo

https://www.youtube.com/watc

h?v=yKV8thZN-9U&ab channel=STSaon



### Laminoir



- Désamiantage
  - La majorité des éléments enlevée et évacuée
  - Aucun dépassement des normes en vigueur
  - Inventaire + 120 échantillons
  - 25% des échantillons positifs => traitement sécurisé

#### Curage

- Revalorisation
  - Toitures en hydrocarbures (40 tonnes) 75% évacuées
  - Lots de plastiques haute qualité (HPDE, PVC...) constitués
  - 70% autres déchets à valoriser (203 tonnes de bois industriel, 38 tonnes de papier-cartons, 48 tonnes de déchets électriques et électroniques (DEEE))
- Centres de recyclage
  - Moins de 1% des déchets

=> Taux de recyclage : 98%



### Laminoir

- Démantèlement => au ralenti en été, relance mi-août
  - Nombreuses toitures enlevées
  - Colonnes de soutien progressivement découpées





## Aciérie

- Désamiantage
  - Travaux toujours en cours
  - Quelques travaux dans des zones isolées à prévoir pendant le 4em trimestre





### Aciérie

- Curage en cours
  - Bois, plastiques, papier-cartons
  - Nettoyage des zones autour des installations et débroussaillage des plantes invasives
  - Evacuation des déchets au sol
  - Nettoyage des poussières dans la zone des convertisseurs





## Aciérie



- Démantèlement
  - Quelques bardages enlevés pour apport de lumière sur le chantier
  - Aucune autre opération pour l'instant



#### Autres



- Sécurité
  - Contrôle des clôtures et accès reste une priorité

- Valorisation mitrailles
  - Deux péniches évacuées
  - Une 3<sup>ème</sup> prévue en septembre








# 2. Planning et perspectives


## 2.5. Premiers travaux (TLB)





## 2.5. Premiers travaux (Aciérie)







# 3. Retour sur les interactions des riverains via la plateforme

## Rappel



- Contact chantier
  - Numéro accessible de 9 à 16 H
  - Boite mail
  - En dehors des heures


contact@sdchertal.be Répondeur et numéro d'urgence

0476 302650

- Plateforme Internet
  - <u>www.sdchertal.be</u>
- Personnes de contact
  - Jacques Roland Assistant du gestionnaire chantier
  - Sabine Huc Communication
  - Kris Martens Directeur Général
  - Ir. Karel Lambie Adjoint au Directeur Général

### Contacts riverains





- 7 mails 100% réglés
  - Personnel Chertal déçus
  - Demande de visite/reportage
  - Renseignement sur régime de vacances
  - Bruit ponctuel
- 2 appels téléphoniques
  - Exercice défense
  - Odeurs
- Plainte
  - Sans objet

# Publiées sur la plateforme



- Bilan début mai 2022 (3 news)
  - 1. Semi-marathon de liège le 16 octobre passera sur le site de Chertal
  - 2. Evacuation des mitrailles, chargement de la première péniche
  - 3. Evacuation des boues d'aciérie vers le site de la Chatqueue à Ougrée

A publier : bilan août 2022

#### L'actualité



Evacuation des boues d'aciérie vers le site de la Chatqueue à Ougrée

A partir du lundi 8 août, et ce pour une [...]



Evacuation des mitrailles, chargement de la première péniche (mise à jour)

Mercredi 29 juin, SDC procédera au chargement de la première [...]



Semi-marathon de Liège 2022

Semi-marathon de Liège La troisième édition du semi-marathon de la [...]



# Merci pour votre attention

Information riverains

www.sdchertal.be

contact@sdchertal.be

+32 (0) 476 30 26 50

(accessible de 9 à 16 heures)





19H00 Introduction et approbation du PV du Comité du 10 mars 2022

19H10 Présentations SDC

État d'avancement des travaux et planning

Mesures d'air dans l'environnement

Retour sur les interactions des riverains via la plateforme

#### **20H00 Echanges riverains**

21H30 Fin





#### Démantèlement de Chertal

### Comité d'accompagnement

12 septembre 2022- Château d'Oupeye









